

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2

утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКУД 0322005

Заказчик (генподрядчик)

по ОКПО

Администрация муниципального образования городского поселения поселок Сусанино Сусанинского муниципального района Костромской области. 157080, Костромская область, п. Сусанино, ул. Ленина, д.15, тел:8(49434) 9-23-05

по ОКПО

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕК". 156512 Костромская обл., Костромской р-н, с. Сущево, ул. Жашковская, д.16, тел. 79109511168

Стройка:

по ОКПО

Выполнение работ по благоустройству общественной территории - парк "Имени 30-летия Победы" в п. Сусанино Сусанинского муниципального района Костромской области

Объект:

Выполнение работ по благоустройству общественной территории - парк "Имени 30-летия Победы" в п. Сусанино Сусанинского муниципального района Костромской области

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракта)

номер	10		
дата	17	06	2019

Вид операции

Отчетный период	
с	по
17.06.2019	30.09.2019

Номер документа	Дата составления
1	08.10.2019

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

А К Т

Составлен в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".

Сметная стоимость: **1 963.863** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **1.298** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **11.751** тыс. руб.

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		К расценкам сборников ФЕР (кроме расценок сборника № 46 и расценок на демонтаж) применен коэффициент: 1,15 - к затратам труда и заработной плате рабочих-строителей (Н5) и 1,25 - к стоимости эксплуатации машин (Н3) (в том числе к заработной плате машинистов (Н4)) на производство ремонтных работ, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве - Метод. рекомендации по применению ФЕР п.8.7.1(приказ Минстроя ИЖКХ РФ от 9 февраля 2017 г. № 81/пр)					

1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Центральная площадка парка							
1.	1. Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	ФЕР 01-02-027-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	1000 м2	0.9954	132.34	132	
	Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25	Объем: 24.6*31.5+24.5*9.0					
2.	2. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	ФЕР 01-01-013-14 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	1000 м3	0.29862	5 321.58	1 589	
	Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15	Объем: (24.6*31.5+24.5*9.0)*0.3					
3.	3. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 3 км (растительного слоя)	ФССЦпг 03-21-01-003 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	1 т груза	358.344	4.98	1 783	
	Поправки: ПЗ: *7.05/6.8	Объем: 298.62*1.2					
4.	4. Работа на отвале, группа грунтов: 1	ФЕР 01-01-016-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	1000 м3	0.2986	359.04	107	
5.	5. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	ФЕР 27-04-001-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	100 м3	2.8644	2 836.83	8 126	
	Удал.ресурсы: ФССЦ 02.3.01.02						
	Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15						
6.	6. (Карьер "Столово") Песок для строительных работ	СЗ.	м3	315.084	12.25	3 861	
	Поправки: М: /(1.2*6.8)	Объем: 286.44*1.1					

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 64 км (песка из карьера Столово)		ФССЦпг 03-21-01-064 (Приказ № 1039/гп от 30.12.2016)	1 т груза	504,1344	33.87	17 076
	Поправки: ПЗ: *7.05/6.8	Объем: 315,084*1.6					
8.	8. Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см ²): однослойных		ФЕР 27-04-006-01 (Приказ № 1039/гп от 30.12.2016)	1000 м ²	0,9374	5 874,40	5 507
	Вычт.ресурсы: ФССЦ 02.2.05.04-0092: [М-(2203,50=146,90*15)]; ФССЦ 02.2.05.04-0096: [М-(19467,00=103,00*189)]						
9.	9. (Карьер "Столово") Щебень из природного камня для строительных работ фракция 20-40 мм		С4.	м ³	177,1686	105,39	18 672
	Поправки: М: /(1.2*6.8)	Объем: 189*0,9374					
10.	10. Щебень из природного камня для строительных работ фракция 5-20 мм		С5.	м ³	14,061	110,29	1 551
	Поправки: М: /(1.2*6.8)	Объем: 15*0,9374					
11.	11. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 64 км (щебня из карьера Столово)		ФССЦпг 03-21-01-064 (Приказ № 1039/гп от 30.12.2016)	1 т груза	267,72676	33,87	9 068
	Поправки: ПЗ: *7.05/6.8	Объем: (177,1724+14,061)*1.4					
12.	12. Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком		ФЕР 27-07-003-02 (Приказ № 1039/гп от 30.12.2016)	100 м ²	8,2518	890,41	7 347
	Удал.ресурсы: ФССЦ 05.2.04.04						
	Вычт.ресурсы: ФССЦ 04.3.02.13-0003: [М-(1403,00=280,60*5)]						
	Начисления: НЗ= 1,25, Н4= 1,25, Н5= 1,15						

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	13. Смесь пескоцементная (цемент М 400)		ФССЦ 04.3.02.13-0003 (Приказ № 1039/ пр от 30.12.2016)	м3	41.259	280.60	11 577
14.	14. (ООО "Кузнецкий двор") Плитка тротуарная	Объем: 5*8,2518					
15.	15. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 64 км (доставка плитки из Костромы)	Поправки: М: /(1.2*6.8)	ФССЦ пр 03-21-01-064 (Приказ № 1039/ пр от 30.12.2016)	1 т груза	158.1595	33.87	5 357
16.	16. Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	Поправки: ПЗ: *7.05/6.8	ФЕР 27-02-010-02 (Приказ № 1039/ пр от 30.12.2016)	100 м	0.47	4 528.71	2 128
17.	17. Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	Удал.ресурсы: ФССЦ 13.2.03.02 Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	ФССЦ 05.2.03.03-0032 (Приказ № 1039/ пр от 30.12.2016)	шт.	47	63.12	2 967
18.	18. Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	Удал.ресурсы: ФССЦ 13.2.03.02	ФЕР 27-02-010-02 (Приказ № 1039/ пр от 30.12.2016)	100 м	1.74	1 000.24	1 740
19.	19. Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	Вычт.ресурсы: ФССЦ 04.1.02.05-0006:[М-(3497.28=592.76*5.9)] ; ФССЦ 04.3.01.09-0014:[М-(31.19=519.80*0.06)] Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	ФССЦ 04.3.01.09-0014 (Приказ № 1039/ пр от 30.12.2016)	м3	0.1044	171.53	18
		Объем: 1.74*0.06					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Поправки: М: *0.33					
20.	20.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	ФССЦ 04.1.02.05-0006 (Приказ № 1039/ пр от 30.12.2016)	м3	10.266	509.77	5 233
		Поправки: М: *0.86					
		Объем: 1.74*5.9					
21.	21.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ФССЦ 05.2.03.03-0031 (Приказ № 1039/ пр от 30.12.2016)	шт.	174	22.36	3 891
22.	22.	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 30 км	ФССЦ лг 03-01-01-030 (Приказ № 1039/ пр от 30.12.2016)	1 т груза	-10.79	18.83	-203
		Поправки: ПЗ: *7.05/6.8					
		Объем: -(174*0.035+47*0.1)					
23.	23.	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 64 км	ФССЦ лг 03-01-01-064 (Приказ № 1039/ пр от 30.12.2016)	1 т груза	10.79	28.52	308
		Поправки: ПЗ: *7.05/6.8					
		Объем: 174*0.035+47*0.1					
24.	24.	Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см при расходе щебня от объема грунта: 40%	ФЕР 27-08-001-12 (Приказ № 1039/ пр от 30.12.2016)	1000 м2	0.044/6	1 734.83	78
		Удал.ресурсы: ФССЦ 02.1.01.02; ФССЦ 02.2.05.04					
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25					
25.	25.	Грунт щебенистый	ФССЦ 02.1.01.02-0004 (Приказ № 1039/ пр от 30.12.2016)	м3	5.3712	159.12	855
		Объем: (30,5+23,6*2+24,5*2+22,5)*0.3*0.12					

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1							
Раздел 2. Дорожки							
26.	26.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	ФЕР 01-01-013-14 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	1000 м3	0.063	5 321.58	335
		Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15	Объем: (42*2,5*2)*0.3				
27.	27.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 3 км (растительного слоя)	ФССЦпг 03-21-01-003 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	1 т груза	75.6	4.98	376
		Поправки: ПЗ: *7.05/6.8	Объем: (42*2,5*2)*0.3*1.2				
28.	28.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	ФЕР 01-01-016-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	1000 м3	0.063	359.04	23
		Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15					
29.	29.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	ФЕР 27-04-001-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	100 м3	0.42	2 836.83	1 191
		Удал.ресурсы: ФССЦ 02.3.01.02	Объем: 42*2,5*2*0.2				
		Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15					
30.	30.	(Карьер "Столбово") Песок для строительных работ	СЗ.	м3	46.2	12.25	566
		Поправки: М: /(1.2*6.8)	Объем: 42*1.1				

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	31.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 64 км (песка из карьера Столового)	ФССЦпг 03-21-01-064 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	1 т груза	73.92	33.87	2 504
		Поправки: ПЗ: *7.05/6.8	Объем: 46,2*1.6				
32.	32.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см ²): однослойных	ФЕР 27-04-006-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	1000 м ²	0.21	5 874.40	1 234
		Вычт.ресурсы: ФССЦ 02.2.05.04-0092: [М-(2203.50=146.90*15)]; ФССЦ 02.2.05.04-0096: [М-(19467.00=103.00*189)]					
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
33.	33.	(Карьер "Столового") Щебень из природного камня для строительных работ фракция 20-40 мм	С4.	м ³	39.69	105.39	4 183
		Поправки: М: /(1.2*6.8)	Объем: 189*0.21				
34.	34.	Щебень из природного камня для строительных работ фракция 5-20 мм	С5.	м ³	3.15	110.29	347
		Поправки: М: /(1.2*6.8)	Объем: 15*0.21				
35.	35.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 64 км (щебня из карьера Столового)	ФССЦпг 03-21-01-064 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	1 т груза	59.976	33.87	2 031
		Поправки: ПЗ: *7.05/6.8	Объем: (39.69+3.15)*1.4				
36.	36.	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	ФЕР 27-07-003-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	100 м ²	1.68	890.41	1 496
		Удел.ресурсы: ФССЦ 05.2.04.04					
		Вычт.ресурсы: ФССЦ 04.3.02.13-0003: [М-(1403.00=280.60*5)]					
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	37.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	ФССЦ 04.3.02.13-0003 (Приказ № 1039/ пр от 30.12.2016)	м3	8.4	280.60	2 357
38.	38.	(ООО "Кузнечный двор") Плитка тротуарная <i>Поправки: М: /(1.2*6.8)</i>	Объем: 5*1.68 С5.	м2	168	68.63	11 529
39.	39.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 64 км (доставка плитки из Костромы)	ФССЦ пр 03-21-01-064 (Приказ № 1039/ пр от 30.12.2016)	1 т груза	32.2	33.87	1 091
		<i>Поправки: ПЗ: *7.05/6.8</i>	Объем: 168/12.48*2.392				
40.	40.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	ФЕР 27-02-010-02 (Приказ № 1039/ пр от 30.12.2016)	100 м	1.68	1 000.24	1 680
		<i>Удал.ресурсы: ФССЦ 13.2.03.02</i>					
		<i>Вычит.ресурсы: ФССЦ 04.1.02.05-0006:[М-(3497.28=592.76*5.9)] ; ФССЦ 04.3.01.09-0014:[М-(31.19=519.80*0.06)]</i>					
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>					
41.	41.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	ФССЦ 04.1.02.05-0006 (Приказ № 1039/ пр от 30.12.2016)	м3	9.912	509.77	5 053
		<i>Поправки: М: *0.86</i>	Объем: 1.68*5.9				
42.	42.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	ФССЦ 04.3.01.09-0014 (Приказ № 1039/ пр от 30.12.2016)	м3	0.1008	171.53	17
		<i>Поправки: М: *0.33</i>	Объем: 1.68*0.06				

1	2	3	4	5	6	7	8
43.	43.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ФССЦ 05.2.03.03-0031 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	шт.	168	22.36	3 756
44.	44.	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 30 км	ФССЦпр 03-01-01-030 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	1 т груза	-5.88	18.83	-111
		Поправки: ПЗ: *7.05/6.8	Объем: -(168*0.035)				
45.	45.	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 64 км	ФССЦпр 03-01-01-064 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	1 т груза	5.88	28.52	168
		Поправки: ПЗ: *7.05/6.8	Объем: 168*0.035				
46.	46.	Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см при расходе щебня от объема грунта: 40%	ФЕР 27-08-001-12 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	1000 м2	0.0504	1 734.83	87
		Удал.ресурсы: ФССЦ 02.1.01.02; ФССЦ 02.2.05.04	Объем: 42*2*2*0.3				
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25					
47.	47.	Грунт щебенистый	ФССЦ 02.1.01.02-0004 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	м3	6.048	159.12	962
		Объем: 42*2*2*0.3*0.12					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2							
Раздел 3. Водотвод (дренажная система (объем разработки грунта и засыпки щебнем рассчитано с помощью программы "СПЕКТР"))							40 875

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	48.	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	ФЕР 01-01-022-14 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	1000 м3	0.0582	4 646.25	270
		Объем: ((32.5+25.6+23.6+22.5*2+10+42+21.3)*0.5*0.6)-1.8					
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25					
49.	49.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	ФЕР 01-02-057-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	100 м3	0.018	1 657.66	30
		Начисления: Н5= 1.15*1.2					
50.	50.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	ФЕР 01-02-060-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	100 м3	0.018	461.96	8
		Начисления: Н5= 1.15					
51.	51.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 3 км	ФССЦг 03-21-01-003 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	1 т груза	96	4.98	478
		Объем: 60*1.6					
		Поправки: ПЗ: *7.05/6.8					
52.	52.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	ФЕР 01-01-016-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	1000 м3	0.06	359.04	22
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
53.	53.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (выравнивающий слой)	ФЕР 23-01-001-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	10 м3	1	135.20	135
		Удал.ресурсы: ФССЦ 02.3.01.02					
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
54.	54.	(Карьер "Столбово") Песок для строительных работ	СЗ.	м3	11	12.25	135
		Объем: 1*11					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Поправки: М: /(1.2*6.8)					
55.	55.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: до 64 км (песка из карьера Столбово)	ФССЦпг 03-21-01-064 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	1 т груза	17.6	33.87	596
		Поправки: ПЗ: *7.05/6.8					
		Объем: 11*1.6					
56.	56.	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного (отсыпка)	ФЕР 23-01-001-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	10 м3	0.5	153.19	77
		Вычит.ресурсы: ФССЦ 02.2.05.04-0081: [М-(1482.50=118.60*12.5)]					
		Объем: 200*0.05*0.5					
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
57.	57.	(Карьер "Столбово") Щебень из природного камня для строительных работ фракция 5-20 мм	С5.	м3	6.25	110.29	689
		Поправки: М: /(1.2*6.8)					
		Объем: 0.5*12.5					
58.	58.	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм (диам. 160 мм)	ФЕР 23-01-030-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	100 м	2	5 765.39	11 531
		Удал.ресурсы: ФССЦ 24.3.03.04					
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
59.	59.	Геофротруба дренажная: Геодрен 160 (в фильтре)	ФССЦ 24.3.03.06-0007 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	П.м	202	32.45	6 555
		Объем: 2*101					
60.	60.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 2	ФЕР 01-02-061-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	100 м3	0.405	838.35	340
		Начисления: Н5= 1.15					
		Объем: 200*0.5*0.3+200*0.35*0.15					

1	2	3	4	5	6	7	8
61.	61. (Карьер "Столбово") Щебень из гравия для строительных работ фракции 40-70		С6.	м3	40.5	102.94	4 169
	Поправки: М: /(1.2*6.8)						
62.	62. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: до 64 км (щебня из карьера Столбово)		ФСЦЛг 03-21-01-064 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	1 т груза	65.45	33.87	2 217
	Поправки: ПЗ: *7.05/6.8						
	Объем: (40.5+6.25)*1.4						
63.	63. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2		ФЕР 01-02-057-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	100 м3	0.03	1 381.38	41
	Начисления: Н5= 1.15						
	Объем: 0.5*0.6*10						
64.	64. Погрузка при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)		ФСЦЛг 01-01-01-039 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	1 т груза	4.8	4.11	20
	Поправки: ПЗ: *7.05/6.8						
	Объем: 3*1.6						
65.	65. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: до 3 км		ФСЦЛг 03-21-01-003 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	1 т груза	4.8	4.98	24
	Поправки: ПЗ: *7.05/6.8						
	Объем: 3*1.6						
66.	66. Работа на отвале, группа грунтов: 1		ФЕР 01-01-016-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	1000 м3	0.003	359.04	1
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15						

1	2	3	4	5	6	7	8
67.	67.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (выравнивающий слой)	ФЕР 23-01-001-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	10 м ³	0.05	135.20	7
		Удал.ресурсы: ФССЦ 02.3.01.02					
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
68.	68.	(Карьер "Столбово") Песок для строительных работ	СЗ.	м ³	0.55	12.25	7
		Поправки: М:/(1.2*6.8)					
69.	69.	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: свыше 200 мм до 300 мм	ФЕР 23-01-003-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	км	0.01	18 951.00	190
		Вычт.ресурсы: ФССЦ 24.2.05.01-0005.1 М-(67132.80=66.60*1008)]					
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15					
70.	70.	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 300 мм	ФССЦ 24.2.05.01-0005 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	м	10.08	66.60	671
		Объем: 2*5/1000					
71.	71.	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 30 км	ФССЦ пр 03-02-03-030 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	1 т груза	-0.46	56.48	-26
		Объем: 0.01*1008					
72.	72.	Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 64 км	ФССЦ пр 03-02-03-064 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	1 т груза	0.46	90.77	42
		Объем: 200/50*52.5/1000+10*125/5/1000					
73.	73.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	ФЕР 01-02-061-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	100 м ³	0.018	763.31	14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Начисления: Н5 = 1.15					
74.	74. (Карьер "Столбово") Песок для строительных работ	СЗ.	м3	1.8	12.25	22	
	Поправки: М: /((1.2*6.8)						
75.	75. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 64 км (песка из карьера Столбово)	ФССЦпг 03-21-01-064 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	1 т груза	3.76	33.87	127	
	Поправки: ПЗ: *7.05/6.8						
	Объем: (1.8+0.55)*1.6						
76.	76. Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 0,7 м в сухих грунтах (прим.)	ФЕР 23-03-007-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	10 м3	0.0066	6 903.81	46	
	Удал.ресурсы: ФССЦ 02.3.01.02; ФССЦ 04.3.01.03; ФССЦ 05.1.08.14; ФССЦ 08.1.02.06-0042 Вычт.ресурсы: ФССЦ 05.1.01.13-0043.[М-(4079.56=1382.90*2.95)] Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	Объем: 0.033*2					
77.	77. Дождеприёмный колодец секционный ВетМах ДК-30.38.44-Б-С бетонный	С2.	шт.	2	1 397.06	2 794	
	Поправки: М: /((1.2*6.8)						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						

	ИТОГО ПО АКТУ						31 230
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						237 506
	МАТЕРИАЛОВ -						194 579
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 49, 50, 60, 63, 73; %=95 - по стр. 2, 4, 26, 28, 48, 52; %=142 - по стр. 5, 8, 12, 16, 18, 24, 29, 32, 36, 40, 46; %=130 - по стр. 53, 56, 58, 67, 69, 76)						124 143
	СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=38.25 - по стр. 1, 49, 50, 60, 63, 73; %=42.5 - по стр. 2, 4, 26, 28, 48, 52; %=80.75 - по стр. 5, 8, 12, 16, 18, 24, 29, 32, 36, 40, 46; %=75.65 - по стр. 53, 56, 58, 67, 69, 76)						9 076
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						219 705
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						42 927
	ВСЕГО ПО АКТУ						42 927
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						262 632
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ						16 048
							9 074

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО СМР						262 632
	Непредвиденные расходы						2 626
	Итого				1		265 258
	ВСЕГО ПО АКТУ С ИНДЕКСОМ ПЕРЕХОДА В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ				6.8		1 803 754
	ВСЕГО ПО АКТУ С КОЭФФИЦИЕНТОМ ПЕРЕСЧЕТА кп=1.088764498				1.088764498		1 963 863.32

Сдал: Генеральный директор ООО «ВЕК»

(должность, подпись, Ф.И.О)

Л.Ю. Крайнова



Глава администрации муниципального образования городского поселения
Принял: поселок Сусанино Сусанинского муниципального района Костромской области

М.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Л.А. Кузнецова



В.В. Бауриш